

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 3 日

天气: 晴
气温: 28-35℃

星期:
工程名称: 陕西金明湖50MW农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

①. 现场质量、安全巡视检查。
②. 大棚基础浇筑旁站。
③. 回填土夯实、换填土验收。

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
中清能利源股份有限公司	①. 2区组件串焊、8区电缆沟回填、13区电缆沟开挖、27区光伏电缆敷设、电缆井砌砖 ②. 38区基础夯实、点焊。 ③. 27、35、38、43、42区大棚基础浇筑 ④. 29区换填土、37区电缆敷设、43区箱变接地防腐

其 它 事 项

总包4人、分包5人 施工人员5人
铲车4台、挖机4台。

本日现场监理人员: 张英豪、张建忠、叶石泉、叶书仁

记录人: 叶书仁 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

A.0.2

施工照片



电缆敷设



基础开挖



汇流箱接线



灰土换填