

监 理 日 志 ()		
日期: 2017 年 7 月 5 日 星期: 三 工程名称: 平遥县西名村二期光伏大棚光伏发电项目. 天气: 阴(小雨) 气温: 20—31℃		
监 理 工 作 情 况	①、现场质量、安全巡检检查. 现场材料无遮挡措施要求整改. ② 大棚基础浇筑旁站. ③. 大棚基础浇筑, 模板质量检查.	
施 工 情 况	施工单位 中源能 绿洲科 技股份 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 ①. 27、28、35、38区大棚基础浇筑, 模板支设. 灰土回填. 17区大棚墙体开挖. ②. 28区, 3区电缆沟开挖. ③. 15区, 2区电缆沟回填.
其 它 事 项	总包4人, 分包5人现场施工人员5人. 挖掘机3台, 铲车3台.	
本日现场监理人员		张英豪, 张建忠, 叶石泉, 周礼
记录人: 周礼		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工照片



大鹏基础浇筑



电缆沟回填



大棚基础浇筑



电缆沟开挖