

监 理 日 志 ()		天气: 小雨转多云
日期: 2017 年 7 月 6 日		气温: 19 ~ 30℃
工程名称: 陕西铜川二期 50MW中压电炉光伏发项目		
监 理 工 作 情 况	①. 现场巡视质量、安全检查. ②. 因下雨施工人员进行修整作业. 支架进场二车. 卸货. 堆放较乱, 要求施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位: 中清能绿源科技股份有限公司	施 工 内 容 及 进 度 ①. 支架进场卸货. ②. 因雨现场无人施工.
其 它 事 项	总包 3人, 分包 3人, 施工人员无. 进场支架二车. 累计新货已达7兆瓦.	
本日现场监理人员		张英豪、马长建、叶石东、周和
记录人: 周和		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张英豪

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工照片



支架卸落