

监 理 日 志 ()

日期: 2017年7月9日

天气: 晴

星期: 月

气温: 18-24℃

工程名称: 陕西铜川二期50MW炉内大型燃煤发电项目

监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全巡视检查。(电缆埋层未设明显标志) ②. 电缆回填隐蔽验收。 ③. 大册基础浇筑及基础和隐蔽前验收。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中渭能 绿州科 技股份有 限公司	①. 19区支架接地连接 6区支架转运 15区电缆的 1母排.. 20区电缆井管石头的制作。 ②. 27. 28. 38区混流箱安装. 36区 37区. 38 大册基础浇筑. 支撑板. 37区 34区回填 34区电缆沟开挖. 39区电缆敷设。
其 它 事 项	总包4人. 分包5人 双响锤2人及5人 轻车3台. 空压机4台. 吊车1台. 电焊支架2车	
本日现场监理人员		张英豪, 张夏忠, 叶石豪, 叶石
记录人: 叶石		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张夏忠

第五版承

陕西省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工照片



高压电缆头制作



电缆沟回填



大棚基础浇筑



支架布料



电缆沟开挖