

监理日志( )

日期: 2017年7月11日

天气: 晴

星期: 二

气温: 21-37℃

工程名称: 苏州工业园区二期50MWp及大型光伏项目

监 理 工 作 情 况	①. 现场质量、安全巡视检查。 ②. 大棚基础浇筑前检查隐蔽。 ③. 30区环网接地隐蔽验收。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中清能绿 沙洲科技 股份有限公司	①. 17.9区汇流箱~逆变器电缆敷设 ②. 5区电缆沟开挖, 30区环网接地施工。 5区组件接地。 ③. 37.42区大棚基础浇筑, 42区场平。 ④. 30区环网接地施工。
其 它 事 项	总包4人, 分包5人, 施工人员50人。 铲车2台, 挖机3台。	
本日现场监理人员: 张英豪, 张建忠, 叶石泉, 叶石山		
记录人: 叶石山      总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅

A.0.2

施工照片



电缆敷设



电缆沟回填



大棚基础浇筑



电缆沟开挖