

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 12 日

天气: 晴
气温: 21-32℃

星期: 三
工程名称: 陕西铜二期 50MWp 农业棚光伏农业发电项目

监 理 工 作 情 况	① 现场质量、安全巡视检查。 ② 5#、14# 大棚基础换填土方压实度, 监理见证取样。 ③ 37 区箱变高压后电缆头制作旁站。
----------------------------	--

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
中清能 绿洲科 技股份有 限公 司		①. 14 区组件接地线安装。 ②. 5、14 区大棚基础换填土、垫层浇筑。 ③. 33 区大棚基础回填、场平。 ④. 38 区大棚基础浇筑。 ⑤. 9 区汇流箱至逆变器电缆敷设。

其 它 事 项	总之 4 人, 分包 5 人: 施工人员 50 人 铲车 2 台, 挖机 3 台 组件一车, 共计 7.5 兆瓦。
------------------	--

本日现场监理人员	张英豪, 张建忠, 叶石泉, 周利
记录人: 叶利	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施 工 照 片



电缆沟开挖



大棚基础浇筑



电缆敷设



基础回填



高压头制作