

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年3月21日 星期五	气候	多云	气温	10-21℃				
监理单位动态:	2人(正常)	材料进场, 取样见证, 合格情况: 无							
施工方人员动态:	6人(正常)								
施工机械动态:	无								
施工进度情况	复工准备中, 现场中核环境分公司领导联合业主、监理, 总包现场检查。								
检查发现的问题	现场存在材料堆放较乱, 垃圾未及时清理, 标示标识不全, 桩基过密等问题。								
处理措施、意见、结果	下发监理工作联系单, 要求组织人力、物力整改。 (详见联系单)								
协调内容	无								
记录人	张和上	总监签阅	张和上						

2、施工图片



中广核陕西分公司领导现场检查