

监理日志(常州正衡子)

天气: 晴
气温: 10

日期: 2016年10月20日

星期: 二

工程名称: 常州正衡子光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视检查

- ① 光伏区阵列支架焊接的施工质量一般。
- ② 灌注桩和螺旋桩部分有偏移现象, 已通知现场负责人进行整改。(已整改)
- ③ 对开关站墙体砌筑的质量检查。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

宁浪建
工

组件安装
灌注桩、螺旋桩施工
开关站外墙、内墙砌筑
外线塔基施工。

其
它
事
项

河北宏昌检测公司对开关站的回弹检测和碳化深度的检测。

本日现场监理人员

李海平 廖刘刘

记录人: 李海平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

监理日志(常州正衡子)

天气: 晴
气温: 10

日期: 2016年10月20日

星期: 二

工程名称: 常州正衡子光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

光伏区阵列和螺旋桩施工质量检查, 对灌注桩基不符合设计要求的, 已通知现场负责人进行整改。

巡查光伏阵列支架中有施工人员踩踏组件的现象, 已通知现场项目部, 进行对施工人员进行技术交底工作。

检查开关站墙体砌筑的质量情况。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

宁浪建
工

组件安装
灌注桩、螺旋桩施工
开关站外墙砌筑。
阵列支架水平连接。
箱变基础施工。
外线塔基施工。
外线水泥杆立杆。

其
它
事
项

灌注桩和螺旋桩偏移问题已整改。

本日现场监理人员

廖刘刘 李海平

记录人: 李海平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制