

监理日志(常州正俊)

日期: 2016 年 10 月 31 日
 星期: 二
 工程名称: 常州20MW光伏电源项目

天气: 晴
 气温: 18

监理工作情况

① 对现场特种作业和危险性施工质量的检查。
 ② 安装组件质量的检查 质量一般。
 ③ 现场巡查中有部分施工人员未按规定佩戴安全帽。
 ④ 整理本月的月报和进度报告,并以电子档形式发业主单位。

施工单位	施工内容及进度
宁波建工	组件安装 开关站箱体砌筑 接地扁铁焊接 箱位管和螺旋桩施工 外线立杆施工。

其它事项

第7期监理例会。

本日现场监理人员: 廖列列 袁海平
 记录人: 袁海平
 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

监理日志(常州正俊)

日期: 2016 年 11 月 1 日
 星期: 二
 工程名称: 常州20MW光伏电源项目

天气: 晴
 气温: 18

监理工作情况

现场巡查。
 我监理单位对施工单位对现场存在问题进行质量检查要求施工单位做好对箱位管的保护措施。
 支架安装质量的检查。

施工单位	施工内容及进度
宁波建工	支架安装 组件安装 开关站箱体砌筑 外线立杆施工。

其它事项

本日现场监理人员: 廖列列 袁海平
 记录人: 袁海平
 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):