

监理日志 (常州正衡)

日期: 2022 年 12 月 9 日
 星期: 日
 工程名称: 溧水20MW光伏发电项目

天气: 阴
 气温: _____

监理工作情况	政府要求停工但目前现场有部分人员施工。 现场巡查: ①开关站顶板线管敷设 教育施工人员按图施工。 ②3.4#区域组件安装 质量一般。 ③7.8#区域电缆沟开挖 深度宽度基本符合要求。 ④要求现场项目部对进单位进场前所完成的不合格的支架组件, 利用这个时间进行整改(已答应)。 ⑤要求开关站工作人员搭设施工扶梯确保施工人员上安全。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波建工	①组件安装。 ②开关站顶板线管铺设。 ③电缆沟开挖。
其它事项	电子版形式向业主汇报本周进度质量安全。(周报)	
本日现场监理人员: 薛文强 吉远平 康刘斌		
记录人: 薛文强 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

监理日志 ()

日期: 2022 年 12 月 10 日
 星期: 一
 工程名称: 溧水20MW光伏发电项目

天气: 晴
 气温: _____

监理工作情况	现场巡查: ①开关站顶板钢筋绑扎。 ②场区围栏施工 宽度不符合规范要求 已通知现场负责人要求整改。(围栏施工已整改) ③7.8#区域电缆沟施工 深度宽度基本符合要求。 ④检查组件安装质量。 ⑤参加监理例会纪要。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波建工	①组件安装。 ②围栏施工 ③开关站钢筋绑扎。 ④电缆沟施工。
其它事项	电子版形式向业主汇报本周例会会议纪要。	
本日现场监理人员: 薛文强 薛文强 康刘斌		
记录人: 薛文强 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 11 日

星期: 二

工程名称: 2010MW 光伏扶贫项目

天气: 多云
气温: 15-22

监 理 日 志 (常州正街)

日期: 2016 年 10 月 12 日

星期: 三

工程名称: 2010MW 光伏扶贫项目

天气: 阴
气温: 15-22

监 理 工 作 情 况	现场巡查 ① 光伏组件型号检查 ② 对4号区域组件安装质量检查 ③ 112#区域组件安装 ④ 外线塔基基础检查	
施 工 情 况	施工单位 宁波建工	施 工 内 容 及 进 度 组件安装 电缆铺设 开关站钢筋绑扎 围栏施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 薛文良 康刘刘 记录人: 薛文良 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制

监 理 工 作 情 况	现场巡查 ① 6#区域支架安装检查 质量一般 ② 3#区域电缆沟深度 宽度基本符合要求 ③ 外线塔基混凝土浇筑	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 组件安装 开关站顶板钢筋绑扎 围栏施工 外线塔基施工
其 它 事 项	外线塔基混凝土浇筑(旁站记录)	
本日现场监理人员: 薛文良 康刘刘 记录人: 薛文良 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制