

监理日志(常州正德)

日期: 2016年11月12日

星期: 二

工程名称: 常州20MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 12

监理
工作
情况

①与施工项目部管理人员一起去检查大棚基础施工的质量情况,因基座深度不够,施工项目部要求施工人员做整改。
②检查镀锌板加围情况,质量一般。

施工
情况

施工单位

施工内容及进度

宁波建工

支架安装
防雷接地焊接施工。
开关站施工。
螺栓孔,灌注桩施工。
外线立杆,架线,基础浇筑。
螺栓板加围施工

其它
事项

大棚施工中基座深度不够的现象已整改

本日现场监理人员

康剑波 王海平

记录人: 王海平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

监理日志(常州正德)

日期: 2016年11月13日

星期: 三

工程名称: 常州20MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 13

监理
工作
情况

①对1-3号区域防雷接地施工质量进行检查,部分防雷漆抹不到位,告知现场施工人员处理。
②检查镀锌板施工质量,质量一般。
③检查支架安装时,有施工人员踩踏架梁现象,告知现场项目部进行整改。(已整改)
④检查大棚基础浇筑,质量一般。

施工
情况

施工单位

施工内容及进度

宁波建工

组件安装
支架安装
防雷接地焊接
开关站施工。
螺栓孔,灌注桩施工。
外线基础浇筑,立杆,架线

其它
事项

本日现场监理人员

康剑波 王海平

记录人: 王海平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制