

监理日志(常州正德)

日期: 2016年 11月 14日

星期: 一

工程名称: 常州20MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 15-20

监理日志(常州正德)

日期: 2016年 11月 15日

星期: 二

工程名称: 常州20MW光伏发电项目

天气: 多云
气温: 15-20

监理工作情况

1. 检查现浇打桩区域, 部分桩基偏移较大, 已通知现场施工人员自行整改。
2. 检查SVG基础支模, 检查质量。
3. 对8kV母线架安装质量检查。

监理工作情况

- 上午:
- 对13区带注桩质量检查, 14区支架安装质量检查, 8kV母线架安装检查。
- 下午:
- 检查10区螺旋桩质量, 质量较差。
 - 对4区质量检查, 发现有螺旋桩打歪的现象, 已通知现场项目部要求整改, 已整改。
 - 检查1区母线架安装情况。

施工情况

施工单位 施工内容及进度

宁波建工

支架安装
组件安装
螺旋桩加固施工
开关站施工
镀锌钢螺旋桩施工。

施工情况

施工单位 施工内容及进度

宁波建工

支架安装
组件安装
镀锌钢螺旋桩施工。
开关站SVG基础支模
在注桩螺旋桩施工。

其它事项

第二期监理例会

其它事项

SVG说新亭站
开关站围墙基础说新亭站

本日现场监理人员

原剑洲 王海东

记录人: 王海东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅

本日现场监理人员

原剑洲 王海东

记录人: 王海东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅