

监理日志 (常州正德)

日期: 2016 年 11 月 26 日

星期: 一
工程名称: 常州正德光伏发电项目

天气: 晴
气温: 15℃

监理工作情况	对现场箱变基础支座的沉降检查 1.2.4 箱变基础沉降观测, 旁站记录情况。 检查螺栓施工的质量。 对现场组件安装的质量检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波建工	组件安装 螺栓施工 箱变基础沉降观测, 室内安装 箱变基础沉降观测 光伏区汇流箱安装 2.5 升压区大棚施工 螺栓加固
其它事项		
本日现场监理人员: 康刘洲 王峰		
记录人: 王峰 总监工程师/总监理工程师代表 (签字):		

第五版

江苏省住房和城乡建设厅

监理日志 (常州正德)

日期: 2016 年 11 月 27 日

星期: 二
工程名称: 常州正德光伏发电项目

天气: 晴
气温: 15℃

监理工作情况	检查现场施工情况。 检查箱变基础沉降观测的质量检查。 对光伏区组件安装质量检查, 质量一般。 检查螺栓施工加固情况, 部分表头未安装, 已通知现场负责人进行现场整改。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波建工	螺栓施工 螺栓加固 组件安装 大棚施工 箱变安装 光伏区汇流箱安装
其它事项		
本日现场监理人员: 康刘洲 王峰		
记录人: 王峰 总监工程师/总监理工程师代表 (签字):		

第五版

江苏省住房和城乡建设厅

监理日志(常州正街)

日期: 2016 年 11 月 28 日
 星期: 二
 工程名称: 常州20MW光伏发电项目

天气: 多云
 气温: 12-18

监理工作情况	已查现场。 对现场记录箱和配电箱的检查。 对个别区域电缆敷设不符合的要求现场进行整改。 做好对每天的监理日记的记录。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波建工	组件安装 支架安装 并网柜至终端柜电缆敷设 太阳板施工
其它事项		
本日现场监理人员: 廖利刚 吉海平 记录人: 吉海平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅

监理日志(常州正街)

日期: 2016 年 11 月 29 日
 星期: 三
 工程名称: 常州20MW光伏发电项目

天气: 阴
 气温: 12-18

监理工作情况	根据常州市人民政府《常州市开展利剑斩污行动实施方案》, 县政府《开展利剑斩污行动实施方案》, 要求全县范围内所有企业停工, 施工地停止施工。 停工至12月10日。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波建工	
其它事项		
本日现场监理人员: 廖利刚 吉海平 记录人: 吉海平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅