

监理日志(常州正德)

日期: 2016 年 12 月 19 日

星期: 二

工程名称: 常州20MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 11-15

监理工作情况

巡查现场。
对开关柜房防水检查,发现部分区域防水卷材材料起
损,要求施工单位对防水采取相应措施。
检查光伏区电缆铺设,要求对个别电缆沟深度
不够的进行重新挖掘。
组织人员开展13期工地例会

施工单位 施工内容及进度

施工情况

宁波建工

开关站围墙砌筑。
外墙涂料粉刷。
光伏电缆铺设。
大棚施工。

其它事项

下发第十三期工地例会

本日现场监理人员 邵刘刘 王海东

记录人: 王海东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅

监理日志(常州正德)

日期: 2016 年 12 月 20 日

星期: 三

工程名称: 常州20MW光伏发电项目

天气: 阴
气温: 11-15

监理工作情况

检查光伏大棚的施工质量,倒焊接部位焊缝
不均匀,已要求施工人员现场整改。
对14#光伏组件支架,背拉杆安装的质量检查,
个别光伏组件有错位,背拉杆不平直,已通知现
场项目部,进行整改。

施工单位 施工内容及进度

施工情况

宁波建工

开关站围墙砌筑。
光伏背拉杆安装
大棚施工。

其它事项

本日现场监理人员 邵刘刘 王海东

记录人: 王海东 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅