

监理日记 ()

日期: 2016年9月11日

天气: 晴

星期: 日

气温: _____

工程名称: 灵寿县塔上镇20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>检查现场施工质量:</p> <p>①对已完成的围栏项目,存在距离不等,施工方法不对。(已整改)</p> <p>②安装组件的过程中,发现组件背板划伤的情况,已通知施工人员注意组件的安装,并向业主汇报。(已整改)</p> <p>③已完成的组件中,存在组件偏移的问题,已告知现场项目部,向业主汇报。(已整改)</p> <p>④对正在进行的桩基灌注的现场,进行跟踪检查。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宁 波 建 乐	<p>①支架安装</p> <p>②钻孔</p> <p>③组件安装</p> <p>④灌桩</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		吉海平 薛文泉
记录人:	吉海平	总监理工程师:

监理日记 ()

日期: 2016年9月12日

天气: 晴

星期: 一

气温: _____

工程名称: 灵寿县塔上镇20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>检查现场施工质量:</p> <p>①对已经完成支架的组件存在. 支架不垂直. 已通知现场项目部. 并向业主汇报. (已整改)</p> <p>②在检查组件安装中存在阵列间不平整. 通知现场项目部. (已整改)</p> <p>③因接到灵寿县塔上镇人民政府的通知. 螺旋桩和灌注桩这一块进行了停工.</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宁波建工	<p>①组件安装</p> <p>②支架安装</p> <p>③灌注桩和螺旋桩未施工</p>
其 它 事 项	灵寿20MW光伏发电项目第一次监理例会	
本日现场监理人员		胡平 薛文星
记录人: 胡平	总监理工程师:	