

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 9 月 17 日
 星期: 六
 工程名称: 溧水县 20MW 光伏发电项目

天气: 阴
 气温: _____

监 理 工 作 情 况	施工现场巡查中, 有以下问题: ① 在施工现场打螺旋桩这一块存在桩位偏移, 尺寸不符, 告知现场项目部, 由业主汇报, 要求重新整改。 ② 对现场所用各种型号的水泥进行抽查, 拍照取证。	
施 工 情 况	施工单位 宁 波 建 工	施 工 内 容 及 进 度 ① 支架安装 ② 组件安装 ③ 汇流箱施工 ④ 开关站基础墙砌筑
其 它 事 项	已整改	
本日现场监理人员: 廖列刚 古海平 薛文红 记录人: 古海平 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 9 月 18 日
 星期: 日
 工程名称: 溧水 20MW 光伏发电项目

天气: 雨转阴
 气温: _____

监 理 工 作 情 况	上午: 雨 下午: 施工现场巡查, 支架组件安装质量一般。 开关站基础墙砌筑, 随机抽查砂浆饱满度。 灰缝平整度垂直度, 质量一般。 施工安全情况良好。	
施 工 情 况	施工单位 宁 波 建 工	施 工 内 容 及 进 度 ① 开关站基础墙砌筑。 ② 汇流箱区域支架安装。
其 它 事 项	已整改	
本日现场监理人员: 廖列刚 古海平 薛文红 记录人: 薛文红 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

监理日志()

日期: 2016年9月19日

星期: 星期二

工程名称: 灵寿20MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 25℃

监理工作情况	施工现场巡查中,存在以下问题: ① 开关站基础回填。 ② 安装完成的组件,有混装型号的现象,通知现场项目部,要求整改。(已整改) ③ 对现场中的灌注桩和螺旋桩进行检查。 ④ 开关站基础进行回填。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波建工	① 安装组件 ② 支架安装 ③ 开关站基础墙砌筑 ④ 引孔施工 ⑤ 螺旋桩施工
其它事项	我监理单位开第次监理例会。	
本日现场监理人员: 王海波 曹文忠 曹利国 记录人: 王海波 总监监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

监理日志()

日期: 2016年9月20日

星期: 星期三

工程名称: 灵寿20MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 25℃

监理工作情况	施工过程中存在以下问题: ① 安装组件时有施工人员踩踏支架进行安装组件,已通知现场项目部并向业主汇报,要求整改。 ② 对灌注桩和螺旋桩进行检查。 ③ 下午停工。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波建工	① 安装组件 ② 支架安装 ③ 引孔施工 ④ 螺旋桩和灌注桩施工
其它事项	存在问题已整改。	
本日现场监理人员: 王海波 曹文忠 曹利国 记录人: 王海波 总监监理工程师/总监理工程师代表(签字):		