

监理日志()

日期: 2016年9月29日
 星期: 四
 工程名称: 20MW光伏发电项目

天气: 多云
 气温: 25-30

监理工作情况	巡查现场。 ① 现场安装施工人员安全帽未戴, 通知现场施工项目部, 并整改。 ② 光伏区电缆沟挖掘。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波波通	支架安装 电缆沟挖掘
其它事项		
本日现场监理人员: 李海平 康刘斌 薛文兵		
记录人: 李海平	总监监理工程师/总监监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

监理日志()

日期: 2016年9月20日
 星期: 五
 工程名称: 20MW光伏发电项目

天气: 晴
 气温: 25-30

监理工作情况	当地政府暂停施工, 要求补办手续。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其它事项		
本日现场监理人员: 李海平 康刘斌 薛文兵		
记录人: 李海平	总监监理工程师/总监监理工程师代表(签字):	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

监理日志()

日期: 2016 年 10 月 1 日

星期: 二

工程名称: 苏青20MW光伏电站项目

天气: 晴
气温: 24

监 理 工 作 情 况	1-7号 新回停施工。	
	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况		
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 薛文强 曹海平 康刘刘		
记录人: 曹海平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版单

江苏省住房和城乡建设厅监制

监理日志()

日期: 2016 年 10 月 8 日

星期: 二

工程名称: 苏青20MW光伏电站项目

天气: 晴
气温: 24

监 理 工 作 情 况	新回停施工。	
	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况		
其 它 事 项	政府土管部门现场检查要求手续完善 前不得擅自施工如继续将强制执行。	
本日现场监理人员: 曹海平 薛文强 康刘刘		
记录人: 曹海平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		

第五版单

江苏省住房和城乡建设厅监制