

监理日记 ()

日期: 2016年 9月 9日

星期: 五

工程名称: 灵寿县塔上镇20MW光伏发电项目.

天气

晴

气温

监 理 工 作 情 况	检查现场施工质量: ①. 灌注桩. 严重移位. 通知现场项目部. 并向业主汇报. 现场要求整改到位. (已整改) ②. 针对已完成的桩基向业主汇报. 请示解决方案. ③. 检查支架安装质量. ④. 检查现场安全执行情况. ⑤. 针对检查的存在问题. 下发工程联系单. 要求整改. ⑥. 开关站基础墙砌筑砂浆. 不符合配合比要求.	
施 工 情 况	施工单位 宁波建东	施工内容及进度 ①. 桩基施工. ②. 支架安装. ③. 组件安装. ④. 钻孔.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 薛文永		
记录人: 薛文永		总监理工程师:

监理日记 ()

日期: 2016 年 9 月 10 日

星期: 周六

工程名称: 建湖县建湖镇 20MW 光伏发电项目

天气: 晴
气温: _____

监 理 工 作 情 况	①巡查 巡查已施工区域中存在的质量问题。 ②灌注桩做法不对, 观感质量不符合要求, 已通知项目部 部并告知业主。(已整改) ③因我组件安装的区域存在组件面不平整, 向业主汇报。(已整改) ④发电机开关裸露, 已通知项目部设置开关箱。(已整改) 对以上出现的问题下发联系单进行整改。	
施 工 情 况	施工单位 宁波运乐	施工内容及进度 ①组件安装 ②支架安装 ③灌注桩 ④铅孔
其 它 事 项		
本日现场监理人员		胡平 薛文泉
记录人:	胡平	总监理工程师: