

监 理 日 志 (正衡监理)

天气: 晴
气温: _____

日期: 2017 年 2 月 24 日

星期: 五

工程名称: 灵武 2011 年 10 月 10 日 开始 施工 项目

监 理 工 作 情 况	对现场进行巡视. 前施工单位施工人员只有一个班(5人)进行支架安装. 在支架安装中发现. 个别支架安装不平整. 且直. 要求施工人员进行现场整改. 在检查(年前)组件安装时. 有个别组件有错位的现象. 对所有错位的阵列. 已通知施工单位进行整改.	
施 工 情 况	施工单位 宁波建工	施工内容及进度 支架安装 15# 和 16# 设备接成
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 曹海平		
记录人: 曹海平		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建