

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 2 日

星期: 二

工程名称: 卫辉市晟源新能源科技有限公司 20MW 光伏电站项目

天气: 晴

气温: 7-17℃

日期: 20

星期: 四

工程名称: 卫辉市晟源新能源科技有限公司 20MW 光伏电站项目

- 1) 巡查综合楼基础施工进度情况, 地面轴线已放好, 开始掘孔土方
- 2) 综合楼西翼光伏区道路继续开进中
- 3) 中午 11 点, 与天瑞集团发生冲突, 天瑞集团 30 号左右人员, 阻挠施工中吊车上山, 道路堵死, 产生推诿纠纷, 导致停工
- 4) 下午村民 10 几号人员, 到本现场对峙
- 5) 晚间 12 点, 天瑞方仍旧在对峙中

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

核三建设工程有限公司

1) 综合楼基础放线完成, 调动发电机、振动棒、木方等材料上山
2) 西翼光伏区道路仍旧开展中, 后遇到天瑞阻挠, 30 多号人员围拢, 产生轻微冲突
持续至夜间 12 点

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 孙开凯

孙开凯

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):