

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 3 日

星期: 四

工程名称: 卫辉市城市轨道交通有限公司20000m²光伏电站项目

天气: 晴
气温: 6-19℃

1) 巡检综合楼进展

2) 早上9:30. 天瑞集团纠察上石人. 产生冲突, 我方人员起哄.
业主方项目经理王庆祥. 被推倒受伤. 我方抬其上车.
3) 报警后. 等待处理.

4) 西翼光伏区. 一侧已停. 因文瑞挖掘机挖断道路.
车堵在道路内.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中核二三建设工程有限公司

- 1) 综合楼所需材料继续运往山顶.
- 2) 西翼光伏区道路继续开挖中
- 3) 早9:30. 天瑞集团纠察上石人. 产生冲突.
业主项目经理受惊. 跑出警戒后. 进入医院治疗.

施 工 情 况

其 它 事 项

本日现场监理人员

李磊 孙开秋

记录人: 孙开秋

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李磊