

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 9 月 21 日

星期: 三

工程名称: 卫辉市景通新能源科技有限公司 20MW 光伏电站项目

天气: 晴
气温: 13-26℃

日期:
星期:
工程名:

监 理 工 作 情 况

1. 主持工地周例会
总包方应提供前期同资料, 包括开工报告, 施工组织设计等
(周度: 无项目章, 总包合同未签)
2. 施工图纸总包方应加快进度
3. 施工材料与施工同步, 资料员尽快进场
4. 尽快完成项目部成立, 项目章尽快解决 (张松合同)
总包合同未签, 项目无法刻章可先签字, 后补盖章
5. 人员进场后总包方组织人员培训, 三级安全教育
(张松合同度: 安全已到位, 人员进场后落实)
教育记录应保留, 可查。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中核二三建设工程有限公司

施 工 情 况

1. 总包方落实项目地
2. 外线施工场地详细勘测规划, 设计进行详细
3. 推进外线施工前期工作和现场临时施工
4. 推进相关支架, 组件, 电气设备等材料的招标

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 孙开明

孙开明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙开明

第五版表

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

其 它 事 项

本 记

第 三