

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 9 月 22 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 13-26℃

工程名称: 马辉市晟通新能源科技有限公司 20MWp 光伏电站项目

1. 对场外道路施工进行检查, 协助业主方又补补计量
2. 对项目现场进行巡视, 项目因与相邻单位用地纠纷停止施工.

监 理 工 作 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中核二三建设工程有限公司

1. 总承包方落实项目地
2. 推进外线施工前期工作和现场临时施工, 以及对桩队伍签字
3. 推进相关支架、组件、电气设备等材料的招采.

施 工 情 况

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙开文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

孙开文

记录人: 孙开文