

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 9 月 26 日

天气: 晴

气温: 7-20℃

工程名称: 卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MWp 光伏电项目

监理单位: 五须门监理

1. 现场跟踪临时水池开挖情况.
2. 督促施工方编制安全三级教育相关内容.
3. 关注现场生活配备制度.

监 理 工 作 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

永三建设工程有限公司

1. 临水基础开挖. 管线基本铺设完毕, 电控小室完成.
2. 安排一队打桩队伍进行打桩.
3. 相关设备技术协议初稿已出. 已发业主设计审核.
4. 后水道路开挖打桩.
5. 安全三级教育内容编写.
6. 明日开始板房主体搭设施工.

施 工 情 况

其 它 事 项

本日现场监理人员

李 明, 张 利 华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

李 明

记录人: 张利华