

日期: 2016 年 9 月 27 日
星期: 三
工程名称: 卫辉市交通新能源科技有限公司 20MW 光伏中压项目

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 10-22℃

日期: 2016 年 9 月 27 日

星期: 三

工程名称: 卫辉市交通新能源科技有限公司 20MW 光伏中压项目

监理方: 正衡工程监理主持周例会

- 1. 现场查看办公区及房屋施工
- 2. 查看临水工程
- 3. 跟随施工查看测量放点工作

监 理 工 作 情 况

监 理 工 作 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中核三建工程有限公司

- 1. 办公区房屋主体施工, 预计 3 日内完工
- 2. 临水已通 水录实验完成
- 3. 安全管理相关规章制度编制, 内容讨论修改, 完成三级教育内容编写打印, 明日计划细致级安全教育技术交底
- 4. 完成部分测量放点工作, 明日道路施工区找平

施 工 情 况

施 工 情 况

其 它 事 项

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 王开秋

王开秋

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):