

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 1 月 14 日

天气: 雾
气温: 10~15℃

星期: 一
工程名称: 王兴市通新能源科技有限公司 20MW 光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查桩基队放点情况
2. 对临电立杆情况进行检查.
3. 检查临时修道路情况.
4. 桩基队放点时, 与设计图纸有所不符, 发出联系单解决此问题.
建议

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中国 建设
核 有限公司
工 业 二 三 公司

1. 临电挖桩及修路及电杆倒运
2. 桩基队放点, 准备钻桩
3. 土建修临时道路 50m

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙升秋 智学林

记录人: 智学林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅