

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 16 日

星期: 三

工程名称: 溧水思源新能源科技有限公司20mw光伏电站项目

天气: 多云
气温: 8℃~16℃

监 理 工 作 情 况	1. 对临电挖桩修路进行检查 2. 巡视施工现场 3. 主持周例会 1) 施工方要求每天对在场机械、人员做出统计表, 需监理方、业主方核实 2) 图纸问题仍然没有解决, 要求施工方确定出图时间. 3) 由业主问题造成的损失应由业主方承担, 有关图纸问题出现的损失应由施工方承担.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国核工业二三建设有限公司	临电挖桩3座, 修路及电杆倒运.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 梁云 孙开秋 科学林		
记录人: 科学林 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 梁云		