

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 19 日

星期: 六

工程名称: 盐城市永通新能源科技有限公司20mw光伏电站项目

天气: 阴

气温: 8°C ~ 14°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视施工现场. 2. 检查临电修路. 立杆情况 3. 整理内业资料	
施 工 情 况	施工单位 中国核工业二三建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 临电挖桩, 修路及电杆倒运及立杆
其 它 事 项	天瑞公司人员因土地问题持续阻扰现场施工, 管理区及道路及桩基队等无法施工.	
本日现场监理人员: 巢云 孙竹秋 解学林 记录人: 解学林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 巢云		