

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 20 日

星期: 12

天气: 晴

气温: 6°C ~ 14°C

工程名称: 上蔡市聚通新能源科技有限公司20MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视施工现场. 2. 检查外线放点情况.		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	中国核工业二三 建设有限公司	外线放点定桩.	
其 它 事 项	天瑞公司人员因土地问题持续阻扰现场施工. 管理区及道路及桩基队等无法施工.		
本日现场监理人员: 郭学林, 孙开秋			
记录人: 郭学林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭学林	