

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 21 日

天气: 阴
气温: 5°C ~ 12°C

星期:
工程名称: 无锡市永通新能源科技有限公司20mw光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查外线放点情况.
2. 检查35kV线路各桩基情况.
3. 巡视施工现场.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中 建
国 核 有
核 工 限
业 公 司
二 三

1. 外线放点定桩.
2. 35kV线路进度: 由邗庄变端开始, 交桩45基, 累计57基.

其
它
事
项

天瑞公司人员因土地问题持续阻扰现场施工, 管理区及道路及桩基队等无法施工.

本日现场监理人员

孙开秋 科学林

记录人:

科学林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

科学林

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制