

监理日志()

日期: 2016年9月20日

星期: 3 工程名称: 卫辉市金通行能源科技有限公司 20MWP 光伏电站项目

1. 参与施工方人员三级教育培训
2. 查看场内道路施工进度及质量
3. 检查施工方准备情况并拍照存档
4. 跟随电力局相关负责人考察施工现场。

监理工作情况	施工单位	施工内容及进度	其它事项
	中核二三工程有限公司	1. 完成土建施工，进入场内给排水和道路施工阶段。 2. 场内道路维修施工中，已完成约400米，一台挖机和一台推土机。 3. 临水施工已基本完成，明沟进行防水处理。 4. 明沟进行消防相关器械采购准备。 5. 完成部分公用机房。 6. 总承包方开始执行干挂石材施工。 7. 电力局完成对现场临时电线缆勘测，方案设计。	
施工情况			