

)

监 理 日 志 (

天气: 晴
气温: 11-20℃

日期: 2016 年 10 月 1 日

星期: 四

工程名称: 卫辉市交通新能源科技有限公司 20MW 光伏发电项目

日期: 2016
星期: 四
工程名称: 卫辉市交通新能源科技有限公司 20MW 光伏发电项目

1. 由现场情况获知,我方施工用地与当地天瑞集团水泥厂存在

产生冲突,天瑞集团派相关人员进行阻挠.

2. 查看临水管线支架安装进度

3. 查看临时公厕所施工进度

4. 督促相关施工进度尽快到达预定时间

监 理 工 作 情 况

监 理 工 作 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中核二三建设工程有限公司

1. 场内道路继续施工中,但受天瑞集团阻挠,导致道路

2. 临水管线支架安装中

3. 临时公厕施工中

4. 设计图纸会审明天无法进行,设计图庆后进行了

施 工 情 况

施 工 情 况

其 它 事 项

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 孙开明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙开明

孙开明

孙开明

本日

记录