

监 理 日 志 ()

日期: 2006 年 9 月 18 日

星期: 9

工程名称: 卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MW 光伏电站项目

天气: 晴
气温: 12-25℃

1. 对现场场地平整进行检查, 要求施工方在切地周边留沟.
2. 协助业主方对现场进行进度安排
3. 要求施工图纸尽快到切, 以便施工方用
4. 对现场进行巡视

监 理 工 作 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中核二三建设工程有限公司

1. 场内道路图纸业主已设计审核, 具备施工
2. 支架图纸已出, 内部审核中.
3. 现场临时建设办公区域已开始平整
4. 土建施工队开始准备工机具, 后天进场施工
5. 明天打桩施工队进行打桩
6. 已初步与新乡电力公司碰头, 明天碰头

施 工 情 况

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙开和

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

孙开和

记录人: 孙开和

江苏省住房和城乡建设厅监制