

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 10 日

星期: 四

工程名称: 卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MWp 光伏发电项目

天气: 晴
气温: 6℃ ~ 17℃

监
理
工
作
情
况

1. 主持周例会:
 - (1) 项目经理王庆祥受伤, 田军到场接手工作.
 - (2) 天瑞集团阻工较严重, 解决此情况.
 - (3) 我方提出施工安全文明问题.
2. 检查挖机修道路情况.
3. 检查打桩区情况.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中国核工业二三一建设有限公司

1. 临电定桩完成, 35kV 线路路径测量完毕.
2. 场地平整 100 平方
3. 光伏区放点开始
4. 临电挖桩开始.

其
它
事
项

天瑞公司人员因土地问题持续阻扰现场施工, 管理区及道路无法施工.

本日现场监理人员

巢云 孙开秋 魁学林

记录人: 魁学林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监