

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 6 日

星期: 一

天气: 阴

气温: 12℃~16℃

工程名称: 江苏晟源新能源科技有限公司20MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查扩坝对不利情况, 要求施工方做好砂浆材料1:2配比, 砌块发配, 砂浆饱满, 灰缝厚度, 当时要求改正. 2. 对施工现场进行巡视, 天瑞阻工情况犹存在, 塔吊机依然停在道路中间. 3. 对施工塔吊机塔吊进行检查, 要求施工方做好安全文明工作. 4. 对全场施工做安全巡查.	
施 工 情 况	施工单位 中国建设 工程有限公 司	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏区场地平整2000平方米. 2. 道路施工100米 3. 临电定桩完成80%, 35KV线路路径测量完毕 4. 挡土墙完成1000米完成70%.
其 它 事 项	天瑞公司人员因土地问题持续阻挠施工, 管理区无法施工.	
本日现场监理人员: 曹云, 孙开利		
记录人: 曹云 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 曹云		