

监 理 日 志 ()

天气: 阴
气温: 12~17℃

日期: 2016 年 11 月 8 日

星期: 二
工程名称: 江苏通新能源科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 协调业主处理项目现场与邻近单位矛盾. 作好现场情况的照相. 录像. 2. 检查塔机修筑道路情况. 3. 下午新同事到场, 接待. 安排住宿. 4. 相邻单位阻工. 场内停工.
-------------	--

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国建设银行股份有限公司	1. 山上道路修筑 100 m. 2. 场平 500 平方米. 3. 相邻单位天瑞集团进行阻工. 除修路. 场平外其余施工全部停止施工.

其 它 事 项	项目人员到场, 到达后入住. 打扫住房.
---------	----------------------

本日现场监理人员	署名: 孙开秋, 魏学林	
记录人: 署名	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 署名	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制