

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 2 月 1 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 1°—6°

工程名称: 东台20MWp分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

安全监理: 今日巡视, 开关站、光伏区、场内集电, 未发现安全隐患, 采取安全措施在场。
检查: 场内集电5#基坑混凝土浇筑情况, 详见旁站记录。
检查: 综合楼外墙保温施工情况, 外墙面砖缝浮灰已清理干净, 各种洞口堵塞严实。检查粘贴聚苯板表面平整度偏差 $\leq 4\text{mm}$, 符合设计要求。
检查2#地块3#子区接地焊接情况, 有漏焊、虚焊、焊渣未清理现象, 及时提醒, 并要求现场整改。
检查到场挤塑板保温材料, 实测数据为 $1500 \times 1000 \times 205$ 符合设计要求。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

开关站
施工人数30人

开关站: ①水泵房和配电间外墙抹灰。②综合楼外墙保温施工。
③围墙抹灰。

光伏区
施工人数35人

光伏区: ①2#子区桥架线槽安装。②2#地块低压电缆线端子安装。
③3#子区接地焊接。④3#子区桥架支墩混凝土浇筑。

机械
开关站 1台
光伏区 2台

场内集电: ①5号基坑混凝土浇筑。②2#、3#基坑开挖完成。
外线: 清理杆塔周围场地卫生。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 张金荣

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建