

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年3月11日

星期: 六

工程名称: 杭州20MW分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 1°—15°

安全监理:今日现场安全巡视检查发现开关站三极配电箱存在安全隐患,(插座外接)要求另增加一个三极配电箱,现场已增加。(2)开关站防水施工1人未配安全帽,现场进行安全教育后已佩戴。(3)进场道路有1处处存在安全隐患(路基塌陷)已通知施工方整改,待查。光压区、场内集电区发现安全隐患,提醒安全员在场。
检查:场内集电2、3、4#基坑挖地槽情况深测数据为直线12mm
 塔槽长度为10cm,刷漆均匀,符合要求,土方回填,详见施工记录。
检查:35kV乳化沥青屋面防水施工情况:发现底子油涂刷不均匀现象,及时提醒,现场已整改。
检查:综合楼地脚螺栓情况,用靠尺测量平整度,测数据为1mm
 0.5mm~0.8mm,符合要求,吊顶及刮腻子施工检查,符合设计要求。

承包单位	施工内容及进度
施工情况	开关站、35kV配电间屋面防水施工。(1)综合楼室内吊顶、地板砖铺设。(2)综合楼室内室外刮腻子。(3)水泵房外墙保温。 光压区,1#区汇流箱汇线,2#地块桥支架及混凝土浇筑,低压电缆端子安装,桥架线槽盒安装。 场内集电-2、3、4#基坑挖地槽,土方回填。

其它事项	
本日现场监理人员 记录人: 张维军	总监(总监代表): 何人山 江苏省建设厅监制