

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 25 日

星期: 六

天气: 阴

气温: 7°—15°

工程名称: 东港10MW分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	安全监理: 今日巡视开关站. 光伏区未发现安全隐患, 专职安全员在场. 检查: 水泵设备安装情况, 发现管道固定件, 不符合要求, 通知施工方整改. 明日检查. 检查: 综合楼外墙刷漆情况. 发现有表面不平整现象, 已通知施工方整改. 待查. 检查: 高压电缆敷设情况. 高压电缆未做保护层, 已通知施工方整改. 待重查. 检查: 光伏区高压电气实验, 自组耐压实验未使用交流电源; 已要求测试人员改用交流电源, 后期将进一步跟踪.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		开关站: ①水泵房水泵设备安装 ②综合楼外墙刷漆. ③灯具安装. ④厨房厨柜安装 光伏区: ①高压电缆敷设. ②消缺工作进行中. 场内集电: 塔杆材料到场.
其 它 事 项		

本日现场监理人员

记录人: 张金军

总监 (总监代表)

江苏省建设厅监制