

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月2日

星期: 12

天气: 晴

气温: 7°-21°

工程名称: 东湾2011WP光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

安全监理: 今日巡视开关站、光伏区、场内集电, 未发现安全隐患, 专职安全员在场。

检查光伏区新增组串支架、组串安装及布线施工, 发现个别组串螺栓未紧固, 已要求施工单位整改, 已整改。

检查开关站35kV配电间外墙涂料施工, 发现有个别处墙面泛白, 已要求施工单位整改, 待查。

检查开关站综合楼空调安装, 室内墙体穿管口处均未进行封堵处理, 已要求施工单位进行处理, 待查。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

开关站: ①室内涂料施工, ②开关站装饰收尾及清理工作。

光伏区: 新增组件汇流施工, ③场区围栏施工。

场内集电: 8#立塔完成。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 张金荣

总监 (总监代表): 李永成

江苏省建设厅监制