

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 28日

天气: 晴

星期: 二

气温: 0-16

工程名称: 东岗20MW光电工程

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场 1. 伟电基础钢筋笼未整改, 已与管理人员说明, 不整改不得下道工序施工。 2. 26#、27#地问题桩在整改中, 未达要求不得浇筑。 3. 支架安装2人, 有5人未戴安全帽, 已要求安全员 4. 18#区拆模, 防冻包扎10人, 打桩机一台2人。 5. 场内伟电基础开挖3#地1台, 5#地2台。 6. 电气施工2人喷号码。 7. 挡墙施工7人。	
施 工 情 况	施工单位 中 核 二 三	施工内容及进度 1. 26、27#支架安装, 2. 18#区打桩、拆模、防冻保护。 3. 场内伟电基础开挖 4. 挡墙施工。 5. 电气喷号施工 (喷编号)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

