

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月3日

星期: 12

工程名称: 东岗20MW光电工程

天气: 晴

气温: -4. -8℃

监 理 工 作 情 况

巡视工地施工现场:

1. 今天带图纸去场内集电施工区, 发现地脚螺栓无16的槽钢, 每个共5道, 立即通知施工队现场管理要求整改.

2. 电气放缆线说好10人, 今天只来38个.

3. 支架安装2人

4. 桥架支架2人

5. 场内集电控制柜2台, 支架5人

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

中
核
2
3

1. 26-27# 支架安装.
2. 电气19# 20# 放缆线.
3. 场内集电5# 8# 基坑开挖, 9# 7# 钢筋绑扎.
支架.

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

Wang

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):