

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月10日

天气: 晴
气温: 0-12

星期: 3

工程名称: 东岗20MW光伏电站

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场 1. 集电杆塔基础因砼站检修而无法浇筑. 2. 26-27#区组件安装与计划相差太远, 要求增加人力, 确保计划实施. 3. 桥架基础浇筑要求施工方做好保温工作.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 核 二 三	施 工 内 容 及 进 度 1. 18区支架安装12人. 2. 26、27区支架安装12人、组件安装15人 3. 电气安装12人、桥架安装4人 4. 桥架基础12人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李足贤
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



由 扫描全能王 扫描创建