

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 11 日

天气: 晴

星期: 日

气温: -2-8℃

工程名称: 东海20MW光电工程

监 理 工 作 情 况	《《不现工地方施2现场 1. 26.27区支架部分未使用垫片,已要求整改、 2. 桥架基础要求浇筑保温措施、 3. 杆塔基础5.6.7#回填,要求泥土回填并覆盖保温,增加基础强度、	
施 工 情 况	施工单位 申 桥 二 之	施工内容及进度 1. 架电杆塔基础8.1.2.3.4#浇筑、保温、 2. 18#支架安装15人 3. 26.27#支架安装10人、组件安装15人 4. 电气安装12人、桥架安装4人、桥架基础浇筑12人 5. 架电基础8.1.2.3.4
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马足贤
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

