

监 理 日 志 ()

日期: 2012 年 12 月 23 日

星期: 三

工程名称: 东白 20MW 光伏电站

天气: 晴

气温: -1-10℃

监
理
工
作
情
况

巡视工地施工现场情况

1. 8# 26# 27# 支架拉筋已整改

2. 18# 区支架基础未浇灌, 未做保温要求施工单位整改

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中
核
二
三

- 1. 5# 电气安装, 高压接线, 高低压放线, 接地施工, 共 30 人
- 2. 18 区桥架基础施工, 5 人
- 3. 集电 3 号地, 1-4# 支架安装, 8 人

其
它
事
项

已发联系单要求整改

本日现场监理人员

马定贤

记录人:

王瑞林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):