

监理日志 ()

日期: 2017年11月29日

星期: 三

工程名称: 东岗20MW光伏电站

天气: 阴-晴

气温: -4-3℃

监理工作情况

巡视光伏区施工区现场

天气已进入寒冬, 桩浇灌一开始就进行防冻保护措施, 今天钻孔上午结束, 下午桩浇灌将全部结束

1. 18#钻孔, 桩浇灌18人,

2. 26#27#区支架安装, 2人

3. 场内集电机械坑3台开挖, 2#、9#、10#基坑,

4. 电气施工只有3人

5. 挡墙施工2人

施工情况

施工单位

施工内容及进度

中核
2
3

1. 18#区钻孔, 浇灌桩柱,

2. 26.27#区支架安装,

3. 场内集电基础开挖

4. 挡墙施工

5. 电气接地施工

其它事项

26#27#两个断桩已整改

本日现场监理人员

记录人:

lw84

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建