

监 理 日 志 ()


日期: 2017年 11月 30日

天气: 晴

星期: 四

气温: -4-3℃

工程名称: 东岗20MW光伏电站

监 理 工 作 情 况	巡视二地施二观场: 1. 发现部分槽条表面氧化, 已发单要求整改 2. 26.27#区支架安装2人 3. 18#区拆模防冻保护, 8人 4. 电气3人 5. 场内集电机械3台, 6人	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 核 二 三	施 工 内 容 及 进 度 1. 18#地拆模, 防冻保护, 清理现场 2. 2. 26区支架安装 3. 电气接地焊接 4. 场内集电基础开挖, 支模, 钢筋整改
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

