

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月1日

星期: 五

工程名称: 东岗20MW光伏电站2标段

天气: 晴

气温: -4-7℃

监
理
工
作
情
况

巡视2#方阵2现场

- 1、27#地西侧支架横条部分不直,要求施工单位整改
- 2、26、27#地现场施工共27人.
- 3、接地沟开挖电焊3人 挖机一台人,共4人
- 4、场内集电分别在1#9#开挖,共4人

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

申
核
二
三

- 1、26、27#西支架安装.
- 2、接地沟开挖电焊施工.
- 3、场内集电基础开挖

其
它
事
项

本日现场监理人员

监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建