

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12月 8日

天气: 晴

星期: 四

气温: -3-9℃

工程名称: 东岗20MW光伏电站

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场 1. 18#区支架安装工人未戴安全帽, 已要求施工单位立即把安全帽送入现场, 2. 场内集电基础因混凝土原因商谈中未浇筑。 3. 要求万源公司把基础浇筑进行保温防冻工作,	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	中 核 二 三	1. 18#区支架安装, 接地沟焊接开挖, 2. 格架安装, 格架基础浇筑, 逆变接线, 3. 26.27#区支架安装, 光伏组件安装, 接地沟开挖, 5#8#杆塔基础支模,
其 它 事 项	4. 3#地块杆塔基础3-4#基础钢筋绑扎,	
本日现场监理人员		李足贤
记录人: 王志刚		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

