

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 1日

星期: 四

天气: 晴

气温: 20-30°C

工程名称: 东岗20MW光伏电工程

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场 1. 5#地块施工进度正常, 工人全部佩戴安全帽, 安装区来了新工人, 要求遵守工地施工安全纪律, 注意攀爬等安全。 2. 3#地块发现下雨后部分洞孔泥浆太多, 部分钢筋绑扎不符合要求, 有的主钢筋人为损坏弯曲变形, 已要求暂停浇筑, 整改后再浇。	
施 工 情 况	施 工 单 位 中核二三公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 3#地块2#桩浇筑, 箱变墙体砌筑, 放笼支模。 2. 5#地块支架主板安装, 桩放笼支模浇筑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		卢克杰 胡学东
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	